

COMUNE DI MANTOVA
SETTORE LAVORI PUBBLICI

pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI
N. 1 A TUTTO IL 29/08/2023


OGGETTO: ACQUISIZIONE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI N. 5 PALAZZINE IN LOCALITA' BORGOCHIESANUOVA DA ADIBIRE A SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI

COMMITTENTE: COMUNE DI MANTOVA SETTORE LAVORI PUBBLICI

IMPRESA: EDILSTRADE BUILDING SPA

Contratto in data 03/02/2023 rep. n. 32319 registrato a MANTOVA in data 03/02/2023 al n. 96161 di euro 3 438 816.91

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	3 784 881.10
Data Consegna:	06/02/2023	Somme a Disposizione:	10 175 000.00
Data Inizio Lavori:	06/02/2023	Importo per la Sicurezza:	220 883.19
Giorni Utili per Ultimazione:	470	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Data Utile per Ultimazione:	24/05/2024	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0		
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Anticipazione:	1 031 645.07



Num.Ord. TABELLA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
	LAVORI A MISURA			
	C.1 - ISOLAMENTO TERMICO PARETI CON CAPPOTTO ESTERNO PALAZZ. B6-B7 (SpCap 1)			
1 1C.01.090.00 20.a	Scrostamento di intonaco interno od esterno, di qualsiasi tipo, sia rustico che civile. Compresi i piani di lavoro, l'umidificazione, la scrostatura fino al vivo della muratura; la ... li impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento - in buono stato di conservazione SpCap 1 - C.1 - ISOLAMENTO TERMICO PARETI CON CAPPOTTO ESTERNO PALAZZ. B6-B7 SOMMANO mq	317,79	13,21	4'198,01
2 1C.01.130.00 10.a	Rimozione di lastre in pietra naturale o artificiale. Compresi e compensati: il carico, trasporto ed accatastamento nell'ambito del cantiere ; la cernita, pulizia e stoccaggio del ... gli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - zoccolature e rivestimenti Mq SpCap 1 - C.1 - ISOLAMENTO TERMICO PARETI CON CAPPOTTO ESTERNO PALAZZ. B6-B7 SOMMANO mq	25,35	21,98	557,19
3 1C.01.130.00 10.c	RIMOZIONE OPERE DA LATTONIERE La lattoneria da rimuovere viene valutata in base alle effettive dimensioni lineari ed il relativo prezzo comprende e compensa la rimozione dei fissag ... pianti di stoccaggio, di recupero o a discarica, con tutti gli oneri descritti in 1C.01.000.- pluviali e pezzi speciali. SpCap 1 - C.1 - ISOLAMENTO TERMICO PARETI CON CAPPOTTO ESTERNO PALAZZ. B6-B7 SOMMANO m	1'435,46	8,27	11'871,25
4 1C.01.160.00 10.a	RIMOZIONE OPERE DA LATTONIERE La lattoneria da rimuovere viene valutata in base alle effettive dimensioni lineari ed il relativo prezzo comprende e compensa la rimozione dei fissag ... rica, con tutti gli oneri descritti in 1C.01.000. - canali di gronda, converse, scossaline, cappellotti, pezzi speciali. SpCap 1 - C.1 - ISOLAMENTO TERMICO PARETI CON CAPPOTTO ESTERNO PALAZZ. B6-B7 SOMMANO m	35,75	9,60	343,20
5 1C.01.160.00 10.b	RIMOZIONE OPERE DA LATTONIERE La lattoneria da rimuovere viene valutata in base alle effettive dimensioni lineari ed il relativo prezzo comprende e compensa la rimozione dei fissag ... anti di stoccaggio, di recupero o a discarica, con tutti gli oneri descritti in 1C.01.000. - pluviali e pezzi speciali. SpCap 1 - C.1 - ISOLAMENTO TERMICO PARETI CON CAPPOTTO ESTERNO PALAZZ. B6-B7 SOMMANO m	395,20	5,26	2'078,75
6 1C.07.710.00 20	Consolidamento di supporti deboli, inconsistenti, sfarinanti, assorbenti, con primer a base di resina poliuretanica in soluzione, applicato a pennello o rullo - mq SpCap 1 - C.1 - ISOLAMENTO TERMICO PARETI CON CAPPOTTO ESTERNO PALAZZ. B6-B7 SOMMANO mq	3'195,55	2,79	8'915,58
7 1C.10.300.00 10.e	Sistema per isolamento termico a cappotto realizzato con lastre in polistirene estruso senza pelle, con superficie ruvida per favorire l'adesione del collante, spigoli ad angolo re ... t'altro occorrente per dare l'opera finita a regola d'arte. Esclusi i ponteggi esterni. Per spessore di isolante: 100 mm SpCap 1 - C.1 - ISOLAMENTO TERMICO PARETI CON CAPPOTTO ESTERNO PALAZZ. B6-B7 SOMMANO mq	3'195,55	96,27	307'635,60
8 1C.10.300.00 10.f	Sistema per isolamento termico a cappotto realizzato con lastre in polistirene estruso senza pelle, con superficie ruvida per favorire l'adesione del collante, spigoli ad angolo re ... nte per dare l'opera finita a regola d'arte. Esclusi i ponteggi esterni. Per spessore di isolante: per ogni 10 mm in più SpCap 1 - C.1 - ISOLAMENTO TERMICO PARETI CON CAPPOTTO ESTERNO PALAZZ. B6-B7 SOMMANO mq	6'323,50	2,27	14'354,35
9 1C.10.300.00 10.h	Sistema per isolamento termico a cappotto realizzato con lastre in polistirene estruso senza pelle, con superficie ruvida per favorire l'adesione del collante, spigoli ad angolo re ... ato silossanico a spessore previa mano di fondo pigmentato - spessore 1,20 mm (per spessori diversi vedi art. 1C.24.160) SpCap 1 - C.1 - ISOLAMENTO TERMICO PARETI CON CAPPOTTO ESTERNO PALAZZ. B6-B7 SOMMANO mq	3'195,55	27,16	86'791,14
	Parziale C.1 - ISOLAMENTO TERMICO PARETI CON CAPPOTTO ESTERNO PALAZZ. B6-B7 (SpCap 1) euro			436'745,07
	A RIPORTARE			436'745,07

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO:				436'745,07
	C.2 - PIANO TERRA E SOFFITTE RIPRISTINO INTONACI E FINITURA CON INTONACHINO COLORATO (SpCap 2)				
10 1C.01.090.00 30	Picozzatura di intonaco in buono stato per rendere la superficie scabra ed idonea a ricevere successivi rivestimenti. Compresi: piani di lavoro, spolveratura, pulizia ed allontanamento dei detriti SpCap 2 - C.2 - PIANO TERRA E SOFFITTE RIPRISTINO INTONACI E FINITURA CON INTONACHINO COLORATO	SOMMANO mq	3'499,75	5,95	20'823,52
11 1C.07.280.00 20	Rasatura liscia su superfici esterne, verticali ed orizzontali, eseguita con rasante a base di leganti aerei e idraulici, inerti selezionati, additivi, colore bianco, applicato a due passate; esclusi i ponteggi esterni. - mq SpCap 2 - C.2 - PIANO TERRA E SOFFITTE RIPRISTINO INTONACI E FINITURA CON INTONACHINO COLORATO	SOMMANO mq	621,99	10,95	6'810,79
12 1C.07.300.00 10.b	Intonaco minerale colorato monocappa con malta premiscelata a base di calce, leganti idraulici, inerti selezionati e additivi, applicato su pareti verticali in due mani consecutive ... o e lavato; esclusi i ponteggi esterni; applicato: su laterizio e blocchi in cemento, con applicazione meccanizzata - mq SpCap 2 - C.2 - PIANO TERRA E SOFFITTE RIPRISTINO INTONACI E FINITURA CON INTONACHINO COLORATO	SOMMANO mq	436,29	25,12	10'959,60
	Parziale C.2 - PIANO TERRA E SOFFITTE RIPRISTINO INTONACI E FINITURA CON INTONACHINO COLORATO (SpCap 2) euro				38'593,91
	A RIPORTARE				475'338,98

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOLICITAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			476'601,98
	C.6 - CANALI DI GRONDA PLUVIALI SCOSSALINE (SpCap 6)			
14 1C.14.100.00 10.c	FIORIERE ULTIMO PIANO SOLO PALAZZINE DI TESTA PER FACCIATA VERDE - lamiera zincata preverniciata spess. 0,8 mm (peso = 6,50 kg/m ²) SpCap 6 - C.6 - CANALI DI GRONDA PLUVIALI SCOSSALINE			
	SOMMANO mq	2'203,12	22,21	48'931,30
	Parziale C.6 - CANALI DI GRONDA PLUVIALI SCOSSALINE (SpCap 6) euro			48'931,30
	A RIPORTARE			525'533,28

Num,Ord TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMESESTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO:			525'533,28
	C.7 - RICOSTRUZIONI PORZIONI DI SPALLETTE SULLE SCALE A TUTTI I PIANI E INTERVENTI NEI BOX PER SISTEMAZIONE CARTONGESSI (SpCap 7)			
15 1C.08.050.00 10	Sottofondo di riempimento, con impasto a 150 kg di cemento 32,5 R per m ³ di sabbia, costipato e tirato a frattazzo lungo senza obbligo di piani, spessore fino a cm 5 (minimo 4 cm): - MQ SpCap 7 - C.7 - RICOSTRUZIONI PORZIONI DI SPALLETTE SULLE SCALE A TUTTI I PIANI E INTERVENTI NEI BOX PER SISTEMAZIONE CARTONGESSI			
	SOMMANO mq	204,00	14,17	2'890,68
	Parziale C.7 - RICOSTRUZIONI PORZIONI DI SPALLETTE SULLE SCALE A TUTTI I PIANI E INTERVENTI NEI BOX PER SISTEMAZIONE CARTONGESSI (SpCap 7) euro			2'890,68
	A RIPORTARE			528'423,96

Num.Ord TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	RIPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			528'423,96
	C.9 - IMPERMEABILIZZAZIONE DELLE VASCHE ALL'ULTIMO PIANO (SpCap 9)			
16 1C.13.400.01 70	Impermeabilizzazione praticabile di terrazzi e coperture in genere, formata da un rivestimento elastomerico continuo, composto da resine poliuretatiche modificate miscelate, con in ... e deve garantire adeguata resistenza e completa praticabilità; escluse eventuali opere di preparazione della superficie. SpCap 9 - C.9 - IMPERMEABILIZZAZIONE DELLE VASCHE ALL'ULTIMO PIANO			
	SOMMANO mq:	48,88	73,47	3'591,21
	Parziale C.9 - IMPERMEABILIZZAZIONE DELLE VASCHE ALL'ULTIMO PIANO (SpCap 9) euro			3'591,21
	A RIPORTARE			532'015,17

Num,Ord, TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			532'015,17
	C.10 - TINTEGGIATURA INTERNA APPARTAMENTI (SpCap 10)			
17 1C.24.100.00 20.a	Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o pitturazioni, compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie. Con applicazione a rullo o pennello di: - primer in dispersione acquosa SpCap 10 - C.10 - TINTEGGIATURA INTERNA APPARTAMENTI			
	SOMMANO mq	304,20	2,34	711,83
	Parziale C.10 - TINTEGGIATURA INTERNA APPARTAMENTI (SpCap 10) euro			711,83
	A RIPORTARE			532'727,00

Num.Ord TARIFEA	INDICAZIONE DEI LAVORI FIDELI E SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			532'727,00
	C.12 - RISANAMENTO SOTTOBALCONI (SpCap 12)			
18 1C.24.140.00 10.f	Pitturazione a due riprese, su superfici esterne già preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con pitture: - a base di resine silossaniche e dispersione acrilica, idrodiluibile (p.s. 1,56 kg/l; resa = 0,25-0,17 l/m ²) SpCap 12 - C.12 - RISANAMENTO SOTTOBALCONI			
	SOMMANO mq	304,20	7,70	2'342,34
	Parziale C.12 - RISANAMENTO SOTTOBALCONI (SpCap 12) euro			2'342,34
	A RIPORTARE			535'069,34

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		
			unitario	TOTALI	
	RIPORTO			535'069,34	
	C.15 - REALIZZAZIONE PAVIMENTI E RIVESTIMENTI INTERNI COMPRESI I RIPRISTINI (SpCap 15)				
19 1C.01.100.00 10.a	Demolizione di pavimenti interni, comprese le opere provvisorie di protezione, la movimentazione con qualsiasi mezzo delle macerie nell'ambito del cantiere; la cernita, pulizia e ... arica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - in piastrelle di cemento, ceramica, cotto, con relativa malta di allettamento SpCap 15 - C.15 - REALIZZAZIONE PAVIMENTI E RIVESTIMENTI INTERNI COMPRESI I RIPRISTINI	SOMMANO mq	66,00	10,38	685,08
20 1C.18.150.00 30.e	Pavimento in piastrelle di grès fine porcellanato a superficie smaltata, spessore 8 + 10 mm, posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico, o incollato ... sottofondo, con piastrelle: effetto legno da campionario - 30 x 30 cm, colori forti (a compensazione per effetto legno) SpCap 15 - C.15 - REALIZZAZIONE PAVIMENTI E RIVESTIMENTI INTERNI COMPRESI I RIPRISTINI	SOMMANO mq	66,00	38,46	2'538,36
	Parziale C.15 - REALIZZAZIONE PAVIMENTI E RIVESTIMENTI INTERNI COMPRESI I RIPRISTINI (SpCap 15) euro				3'223,44
	A RIPORTARE				538'292,78

Num.Ord. TARIFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI			
			unitario	TOTALE		
					RIPORTO	538'292,78
	C.16 - ONERI DI DISCARICA E SMALTIMENTI (SpCap 16)					
21 1C.27.050.01 00.c	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 170504), presso impianto di giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010 intonaco rimosso SpCap 16 - C.16 - ONERI DI DISCARICA E SMALTIMENTI	SOMMANO mq	288,59	2,21		637,78
22 1C.27.050.01 00.f	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso ... to, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010 SpCap 16 - C.16 - ONERI DI DISCARICA E SMALTIMENTI	SOMMANO mq	1'300,00	1,90		2'470,00
	Parziale C.16 - ONERI DI DISCARICA E SMALTIMENTI (SpCap 16) euro					3'107,78
					A RIPORTARE	541'400,56

Num.Ord TABELLA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO			541'400,56	
	C.17 - RISANAMENTO ED ISOLAMENTO TERRAZZI AL PIANO SOFFITTA (SpCap 17)				
23 1C.01.100.00 20.b	Demolizione di massetti e/o sottofondi di pavimenti interni. Comprese le opere provvisionali di protezione, il carico trasporto ed accatastamento delle macerie nell'ambito del can ... mpianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento - per ogni cm in più, da 4,1 a 7,0 cm SpCap 17 - C.17 - RISANAMENTO ED ISOLAMENTO TERRAZZI AL PIANO SOFFITTA	SOMMANO mq	1'428,00	1,62	2'313,36
24 1C.01.110.00 30.a	Demolizione di pavimenti esterni con relativa malta di allettamento. Compresi e compensati: le opere provvisionali di protezione; la cernita, pulizia ed accatastamento del material ... di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - in piastrelle di cemento, ceramica, cotto SpCap 17 - C.17 - RISANAMENTO ED ISOLAMENTO TERRAZZI AL PIANO SOFFITTA	SOMMANO mq	204,00	7,11	1'450,44
25 1C.10.200.00 90.a	Isolamento termico, realizzato sotto pavimento con lastre di polistirene espanso estruso, superficie liscia con pelle, bordi battentati, prodotte con gas senza CFC e HCFC; condotti ... ti, fissaggi con qualsiasi mezzo su qualsiasi struttura, raccordi, assistenze murarie. Negli spessori: - spessore 30 mm SpCap 17 - C.17 - RISANAMENTO ED ISOLAMENTO TERRAZZI AL PIANO SOFFITTA	SOMMANO mq	204,00	16,53	3'372,12
26 1C.10.200.00 90.b	Isolamento termico, realizzato sotto pavimento con lastre di polistirene espanso estruso, superficie liscia con pelle, bordi battentati, prodotte con gas senza CFC e HCFC; condotti ... ssaggi con qualsiasi mezzo su qualsiasi struttura, raccordi, assistenze murarie. Negli spessori: - per ogni 10 mm in più SpCap 17 - C.17 - RISANAMENTO ED ISOLAMENTO TERRAZZI AL PIANO SOFFITTA	SOMMANO mq	2'040,00	4,36	8'894,40
27 1C.10.200.00 90.c	Isolamento termico, realizzato sotto pavimento con lastre di polistirene espanso estruso, superficie liscia con pelle, bordi battentati, prodotte con gas senza CFC e HCFC; condotti ... mezzo su qualsiasi struttura, raccordi, assistenze murarie. Negli spessori: - zoccolino 8 x 1 cm, piano e costa lucidati SpCap 17 - C.17 - RISANAMENTO ED ISOLAMENTO TERRAZZI AL PIANO SOFFITTA	SOMMANO mq	102,00	10,22	1'042,44
28 1C.13.400.01 00.b	Impermeabilizzazione di pareti in calcestruzzo o intonaci cementizi, eseguita con malta bicomponente a base di cemento, inerti selezionati, fibre sintetiche e resine in dispersione ... la in due mani, con: - spessore finale non inferiore a 3 mm, con rete di fibra di vetro resistente agli alcali terrazzi SpCap 17 - C.17 - RISANAMENTO ED ISOLAMENTO TERRAZZI AL PIANO SOFFITTA	SOMMANO mq	204,00	44,10	8'996,40
29 1C.18.150.00 30	Pavimento in piastrelle di grès fine porcellanato a superficie smaltata, spessore 8 ÷ 10 mm, posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico, o incollato ... sottofondo, con piastrelle: effetto legno da campionario - 30 x 30 cm, colori forti (a compensazione per effetto legno) SpCap 17 - C.17 - RISANAMENTO ED ISOLAMENTO TERRAZZI AL PIANO SOFFITTA	SOMMANO mq	204,00	37,46	7'641,84
30 1M.11.070.0 030.c	Scarico del tipo piletta sifoide a pavimento cromata da 1" 1/4 - completamento: gruppo di scarico da 1" composto da: piletta con griglia, sifone con canotto e rosone e guarnizioni SpCap 17 - C.17 - RISANAMENTO ED ISOLAMENTO TERRAZZI AL PIANO SOFFITTA	SOMMANO mq	24,00	48,86	1'172,64
31 1M.11.100.0 040	Scarico del tipo piletta sifoide a pavimento cromata da 1" 1/4 SpCap 17 - C.17 - RISANAMENTO ED ISOLAMENTO TERRAZZI AL PIANO SOFFITTA	SOMMANO mq	24,00	60,83	1'459,92
	Parziale C.17 - RISANAMENTO ED ISOLAMENTO TERRAZZI AL PIANO SOFFITTA (SpCap 17) euro				36'343,56
	A RIPORTARE				577'744,12

Num.Ord. TARIFTA	INDICAZIONE DEI LAVORI EDILI E SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			577'744,12
	C.18 - TAPPO AREAZIONE CUCINE non più necessario per eliminazione gas (SpCap 18)			
32 1M.09.110.0 010.c	griglia per esterno circolare in alluminio anodizzato 160 mm con rete anti-insetti SpCap 18 - C.18 - TAPPO AREAZIONE CUCINE non più necessario per eliminazione gas	SOMMANO cad 48,75	67,90	3'310,13
	Parziale C.18 - TAPPO AREAZIONE CUCINE non più necessario per eliminazione gas (SpCap 18) euro			3'310,13
	A RIPORTARE			581'054,25

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			581'054,25
	C.19 - SOSTITUZIONE PORTE BLINDATE (SpCap 19)			
33 1C.27.050.01 00.d	Rimozione di serramenti in legno interni ed esterni, impennate e simili, di qualunque forma e dimensione, incluse mostre, controtelai, imbotti ecc. compresa la movimentazione in ca ... o di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010 ogni 100kg Serramenti SpCap 19 - C.19 - SOSTITUZIONE PORTE BLINDATE			
	SOMMANO mq	15,39	3,38	52,02
	Parziale C.19 - SOSTITUZIONE PORTE BLINDATE (SpCap 19) euro			52,02
	A RIPORTARE			581'106,27

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO:			581'106,27	
	C.20 - SPURGHİ RIPRISTINO LINEE DI SCARICO TERRAZZI E MARCIAPIEDI (SpCap 20)				
34 1U.01.300.00 10.a	Rimozione di materiali grossolani di qualsiasi natura e consistenza giacenti in tombature e canali coperti, anche in presenza d'acqua. Compreso il trasporto all'esterno, il carico e il trasporto a discarica autorizzata. Esclusi solo gli oneri di smaltimento. Eseguita: - con mezzi meccanici SpCap 20 - C.20 - SPURGHİ RIPRISTINO LINEE DI SCARICO TERRAZZI E MARCIAPIEDI	SOMMANO mq	2,00	107,87	215,74
35 1U.01.300.01 00	Spurgo di pozzetti stradali con l'impiego di macchina autocarrata tipo "combinata". Compresi: gli operai addetti, il lavaggio con acqua ad alta pressione, il trasporto dei liquami solidi e liquidi ad impianti di depurazione. Esclusi solo gli oneri di smaltimento. SpCap 20 - C.20 - SPURGHİ RIPRISTINO LINEE DI SCARICO TERRAZZI E MARCIAPIEDI	SOMMANO mq	30,00	33,90	1'017,00
36 1U.01.300.01 10	Spurgo di materiale fluido o semifluido da condotti fognari, tombature, canali effettuato esclusivamente con l'impiego di macchina autocarrata tipo "combinata" con autista ed operaio di servizio. Compreso il trasporto a discariche autorizzate. Esclusi solo gli oneri di smaltimento dei rifiuti. SpCap 20 - C.20 - SPURGHİ RIPRISTINO LINEE DI SCARICO TERRAZZI E MARCIAPIEDI	SOMMANO mq	5,00	48,04	240,20
	Parziale C.20 - SPURGHİ RIPRISTINO LINEE DI SCARICO TERRAZZI E MARCIAPIEDI (SpCap 20) euro				1'472,94
	A RIPORTARE				582'579,21

Num.Ord. TARIFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO			582'579,21	
	C.28 - RIPARAZIONE PAVIMENTAZIONI E IMPERMEABILIZZAZIONE TERRAZZI PIANO RIALZATO PALAZZINE B6-B7 (SpCap 36)				
37 1C.01.090.00 20.b	Scrostamento di intonaco interno od esterno, di qualsiasi tipo, sia rustico che civile. Compresi i piani di lavoro, l'umidificazione, la scrostatura fino al vivo della muratura; la ... impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento - in cattivo stato di conservazione SpCap 36 - C.28 - RIPARAZIONE PAVIMENTAZIONI E IMPERMEABILIZZAZIONE TERRAZZI PIANO RIALZATO PALAZZINE B6-B7	SOMMANO mq	28,50	10,19	290,42
38 1C.01.100.00 20.a	Demolizione di massetti e/o sottofondi di pavimenti interni. Comprese le opere provvisionali di protezione, il carico trasporto ed accatastamento delle macerie nell'ambito del can ... asporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento - spessore fino a 4 cm. SpCap 36 - C.28 - RIPARAZIONE PAVIMENTAZIONI E IMPERMEABILIZZAZIONE TERRAZZI PIANO RIALZATO PALAZZINE B6-B7	SOMMANO mq	270,00	7,76	2'095,20
39 1C.08.150.00 10.a	Massetto ad asciugamento rapido (24 ore), ad alta resistenza, adatto per tutti i tipi di pavimenti incollati, con impasto a 400 kg di leganti speciali per m ² di inerti, tirato a perfetto piano, spessore cm 5: - normale, con sabbia vagliata SpCap 36 - C.28 - RIPARAZIONE PAVIMENTAZIONI E IMPERMEABILIZZAZIONE TERRAZZI PIANO RIALZATO PALAZZINE B6-B7	SOMMANO mq	66,00	18,00	1'188,00
40 1C.13.400.01 60	Impermeabilizzazione con membrana liquida elastica monocomponente a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, rispondente ai requisiti richiesti dalla EN 1504-2 (C) principi PI-MC-IR, consumo minimo 2 kg/m ² ; compresa mano di primer a base di resine sintetiche e assistenze edili alla posa. SpCap 36 - C.28 - RIPARAZIONE PAVIMENTAZIONI E IMPERMEABILIZZAZIONE TERRAZZI PIANO RIALZATO PALAZZINE B6-B7	SOMMANO mq	66,00	29,19	1'926,54
41 1C.13.500.00 30	Bocchettoni in PVC di collegamento orizzontale fra l'impermeabilizzazione e i tubi di scarico delle acque piovane; in opera SpCap 36 - C.28 - RIPARAZIONE PAVIMENTAZIONI E IMPERMEABILIZZAZIONE TERRAZZI PIANO RIALZATO PALAZZINE B6-B7	SOMMANO cad	9,00	11,11	99,99
42 1C.13.720.00 20	Riparazione di manti bituminosi fessurati, con pulizia del supporto, applicazione di primer bituminoso, stesa a spatola di cemento plastico bituminoso a due mani con interposta rete a maglia in fibra di vetro SpCap 36 - C.28 - RIPARAZIONE PAVIMENTAZIONI E IMPERMEABILIZZAZIONE TERRAZZI PIANO RIALZATO PALAZZINE B6-B7	SOMMANO mq	6,60	54,82	361,81
43 1C.13.800.00 30	Fornitura e posa di bocchettone di scarico in copolimero termoplastico rinforzato con TNT per il collegamento orizzontale tra l'impermeabilizzazione cementizia elastica ed i tubi o i fori di scarico delle acque piovane compresa assistenza muraria, diametro 80 - 100 mm. SpCap 36 - C.28 - RIPARAZIONE PAVIMENTAZIONI E IMPERMEABILIZZAZIONE TERRAZZI PIANO RIALZATO PALAZZINE B6-B7	SOMMANO cad	9,00	76,16	685,44
44 1C.18.250.00 10.c	Pavimento in piastrelle di grès fine porcellanato a superficie smaltata, spessore 8 ÷ 10 mm, posato con boiaccia di puro cemento su letto di malta di legante idraulico, o incollato ... ofondo; comprese assistenze murarie, escluso il sottofondo, con piastrelle: - zoccolino 8 x 1 cm, piano e costa lucidati SpCap 36 - C.28 - RIPARAZIONE PAVIMENTAZIONI E IMPERMEABILIZZAZIONE TERRAZZI PIANO RIALZATO PALAZZINE B6-B7	SOMMANO m	57,00	10,22	582,54
	Parziale C.28 - RIPARAZIONE PAVIMENTAZIONI E IMPERMEABILIZZAZIONE TERRAZZI PIANO RIALZATO PALAZZINE B6-B7 (SpCap 36) euro				7'229,94
	A RIPORTARE				589'809,15

Num.Ord. TARIFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO			591'617,25	
	C.34 - RIPRISTINO CONTORNI IN PIETRA BALCONI (SpCap 42)				
46 1C.01.130.00 10	Rimozione di lastre in pietra naturale o artificiale. Compresi e compensati: il carico, trasporto ed accatastamento nell'ambito del cantiere ; la cernita, pulizia e stoccaggio del ... di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - pedate, alzate, frontali di scale, soglie SpCap 42 - C.34 - RIPRISTINO CONTORNI IN PIETRA BALCONI	SOMMANO cad	18,00	9,90	178,20
47 1C.17.550.00 20.c	Fornitura e posa davanzali di finestra e soglie di porte finestra, larghezza cm. 26, spessore cm 5, con piano visto e coste levigate; forniti di gocciolatoio, con formazione di vas ... pulizia finale e quanto altro necessario per dare l'opera finita in ogni sua parte. Nei materiali: - Botticino Classico SpCap 42 - C.34 - RIPRISTINO CONTORNI IN PIETRA BALCONI	SOMMANO cad	18,00	128,61	2'314,98
48 1C.27.050.01 00.b	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 170504), presso impian ... si, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010 SpCap 42 - C.34 - RIPRISTINO CONTORNI IN PIETRA BALCONI	SOMMANO KG/100	40,66	9,01	366,35
	Parziale C.34 - RIPRISTINO CONTORNI IN PIETRA BALCONI (SpCap 42) euro				2'859,53
	A RIPORTARE				594'476,78

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMEINTEGRAZIONI	Quantità	IMPORTI		
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO			594'476,78	
	C.35 - PULIZIA FINALE E VARIE (SpCap 43)				
49 1C.11.710.00 50	Pulizia di sottotetti, con rimozione totale di ogni materiale di qualsiasi natura e consistenza e pulizia del piano di calpestio. Compreso l'abbassamento e l'allontanamento dal cantiere dei materiali di risulta. ESTESO A TUTTI I PIANI COMPRESI SEMINTERRATI PARZIALE IN PARTICOLARE SU BLOCCHI B6A-B6B SpCap 43 - C.35 - PULIZIA FINALE E VARIE	SOMMANO mq	840,00	6,30	5'292,00
50 1C.22.450.00 10.c	Recinzione realizzata con rete elettrosaldata zincata e plasticata, a fili orizzontali ondulati, a maglia 50 x 50 mm circa, filo Ø 3,3 mm, pali e saette zincati e plasticati, colla ... stenze murarie, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta. Nei tipi: - con pali e saette in tubolari Ø 38 mm MQ SpCap 43 - C.35 - PULIZIA FINALE E VARIE	SOMMANO mq	3,50	20,71	72,49
51 2C.24.770.00 10.a	Pulizia di pavimenti e rivestimenti, zoccolini, scale, serramenti, di apparecchi igienico sanitari, con spostamento degli arredi e rimozione di materiali giacenti nell'ambiente (ca ... e dopo l'esecuzione di pitturazioni in ambienti utilizzati. - pulizia di pavimenti e superfici orizzontali in genere m2 SpCap 43 - C.35 - PULIZIA FINALE E VARIE	SOMMANO mq	3'007,20	1,05	3'157,56
52 NC.70.030.0 010.b	Movimentazione di arredi o elementi similari da smaltire, con abbassamento al piano di carico effettuato manualmente attraverso le scale, carico su automezzo e trasporto alle discariche autorizzate o depositi: - dai piani 2° e 3° MC SpCap 43 - C.35 - PULIZIA FINALE E VARIE	SOMMANO mq	56,00	49,56	2'775,36
	Parziale C.35 - PULIZIA FINALE E VARIE (SpCap 43) euro				11'297,41
	A RIPORTARE				605'774,19

Nma,Ord, TARIFCA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI			
			unitario	TOTALE		
					RIPORTO	605'774,19
	A - ONERI DELLA SICUREZZA (SpCap 44)					
53 CVD3.01.03 0.0010	Disinfezione di luoghi o locali chiusi al fine di ottenere una sanificazione delle superfici. Disinfezione di locali quali ad esempio mense, spogliatoi uffici ottenuta mediante l'... izia in un cartello apposto nei locali che riporta giorno, ora, principio attivo utilizzato e addetto che l'ha eseguita. SpCap 44 - A - ONERI DELLA SICUREZZA	SOMMANO mq	1'320,00	0,94	1'240,80	
54 NC.10.350.0 010/ a	Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare. Compresi: il trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la messa a terra, i parapetti, i fermapiedi, gli ancoraggi, le segnalazioni e t... clusi i piani di lavoro e i paraschegge: - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio SpCap 44 - A - ONERI DELLA SICUREZZA	SOMMANO m²	6'078,93	11,15	67'780,07	
55 NC.10.350.0 010/ b	Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare. Compresi: il trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la messa a terra, i parapetti, i fermapiedi, gli ancoraggi, le segnalazioni e t... e pubblica. Esclusi i piani di lavoro e i paraschegge: - per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione SpCap 44 - A - ONERI DELLA SICUREZZA	SOMMANO m²	6'899,68	2,30	15'869,26	
56 NC.10.350.0 035/ c	Nolo di parapetto in struttura metallica corredato da fermapiede, da montare sulla sommità dei ponteggi. Compresi: il trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la segnaletica e tutti ... tori e pubblica: - altezza fino a cm. 180, per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio SpCap 44 - A - ONERI DELLA SICUREZZA	SOMMANO m	584,55	8,50	4'968,68	
57 NC.10.350.0 035/ d	Nolo di parapetto in struttura metallica corredato da fermapiede, da montare sulla sommità dei ponteggi. Compresi: il trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la segnaletica e tutti ... zza dei lavoratori e pubblica: - altezza fino a cm. 180, per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione SpCap 44 - A - ONERI DELLA SICUREZZA	SOMMANO m	584,55	2,61	1'525,68	
58 NC.10.350.0 040/ a	Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm di spessore o in pialali metallici, corredati di fermapiede e parapetto regolamentari, compreso approntamento e smontaggio: - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio SpCap 44 - A - ONERI DELLA SICUREZZA	SOMMANO m²	3'100,54	5,68	17'611,07	
59 NC.10.350.0 040/ b	Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm di spessore o in pialali metallici, corredati di fermapiede e parapetto regolamentari, compreso approntamento e smontaggio: - per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione SpCap 44 - A - ONERI DELLA SICUREZZA	SOMMANO m²	3'497,33	0,58	2'028,45	
60 NC.10.350.0 070/ a	Nolo di travi reticolari prefabbricate metalliche, altezza fino a cm. 50, per l'esecuzione di parti speciali di ponteggio di facciata, di tenuta strutturale, in piano; quali apertu ... trasporto, il montaggio, lo smontaggio: - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio SpCap 44 - A - ONERI DELLA SICUREZZA	SOMMANO m	36,00	23,98	863,28	
61 NC.10.350.0 070/ b	Nolo di travi reticolari prefabbricate metalliche, altezza fino a cm. 50, per l'esecuzione di parti speciali di ponteggio di facciata, di tenuta strutturale, in piano; quali apertu ... , compreso il trasporto, il montaggio, lo smontaggio: - per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione SpCap 44 - A - ONERI DELLA SICUREZZA	SOMMANO m	36,00	3,80	136,80	
62 NC.10.450.0 060/ a	Recinzione realizzata con pannelli modulari prefabbricati, composti da telaio zincato e tamponatura con rete elettrosaldata, avente altezza minima di cm 200, posati su idonee basi ... taggio: - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso eventuali spostamenti nell'ambito dell'area di cantiere SpCap 44 - A - ONERI DELLA SICUREZZA	SOMMANO m	208,00	3,15	655,20	
63 NC.10.450.0 060/ b	Recinzione realizzata con pannelli modulari prefabbricati, composti da telaio zincato e tamponatura con rete elettrosaldata, avente altezza minima di cm 200, posati su idonee basi ... avori, la manutenzione, la segnaletica, lo smontaggio: - per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione SpCap 44 - A - ONERI DELLA SICUREZZA	SOMMANO m	208,00	0,45	93,60	
					A RIPORTARE	718'547,08

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE SOTTOSTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			718'547,08
64 NC.10.500.0 100/ a	Nolo di servizio igienico dedicato, in materiale plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, dotato di un WC alla turca ed un lavabo, completo di serbatoio di riserva (minimo 4 scarichi/mese): - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso trasporto montaggio e smontaggio SpCap 44 - A - ONERI DELLA SICUREZZA	SOMMANO cad 2,00	164,37	328,74
65 NC.10.500.0 100/ b	Nolo di servizio igienico dedicato, in materiale plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, dotato di un WC alla turca ed un lavabo, completo di serbatoio di riserva di conferimento a discarica (minimo 4 scarichi/mese): - per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione SpCap 44 - A - ONERI DELLA SICUREZZA	SOMMANO cad 20,00	113,38	2'267,60
66 NC.10.500.0 200/ a	Nolo di box di cantiere ad uso mensa/spogliatoio, realizzato con struttura in profilati di acciaio zincato presso piegati, sollevata da terra, tamponatura e copertura con pannello tamponatura di appoggio. Nolo mensile: - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso trasporto montaggio e smontaggio SpCap 44 - A - ONERI DELLA SICUREZZA	SOMMANO cad 2,00	382,88	765,76
67 NC.10.500.0 200/ b	Nolo di box di cantiere ad uso mensa/spogliatoio, realizzato con struttura in profilati di acciaio zincato presso piegati, sollevata da terra, tamponatura e copertura con pannello tamponatura della base in cls armata di appoggio. Nolo mensile: - per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione SpCap 44 - A - ONERI DELLA SICUREZZA	SOMMANO cad 10,00	100,12	1'001,20
	Parziale A - ONERI DELLA SICUREZZA (SpCap 44) euro			117'136,19
	Parziale LAVORI A MISURA euro			722'910,38
	TOTALE euro			722'910,38
	A RIPORTARE			

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO	
	Riepilogo SUPER CAPITOLI	
001	C.1 - ISOLAMENTO TERMICO PARETI CON CAPPOTTO ESTERNO PALAZZ. B6-B7	436'745,07
002	C.2 - PIANO TERRA E SOFFITTE RIPRISTINO INTONACI E FINITURA CON INTONACHINO COLORATO	38'593,91
003	C.3 - ADEGUAMENTO PARAPETTI PER POSA CAPPOTTO	1'263,00
004	C.4 - SUPPORTO FACCIATE VERDE VERTICALE	0,00
005	C.5 - VERNICIATURA PARAPETTI BALCONI	0,00
006	C.6 - CANALI DI GRONDA PLUVIALI SCOSSALINE	48'931,30
007	C.7 - RICOSTRUZIONI PORZIONI DI SPALLETTE SULLE SCALE A TUTTI I PIANI E INTERVENTI NEI BOX PER SISTEMAZIONE CARTONGESSI	2'890,68
008	C.8 - SISTEMAZIONE ZOCCOLATURE PERIMETRALI ESTERNE E CORRIMANO	0,00
009	C.9 - IMPERMEABILIZZAZIONE DELLE VASCHE ALL'ULTIMO PIANO	3'591,21
010	C.10 - TINTEGGIATURA INTERNA APPARTAMENTI	711,83
011	C.11 - TINTEGGIATURE SCALE CONDOMINIALI	0,00
012	C.12 - RISANAMENTO SOTTOBALCONI	2'342,34
013	C.13 - FORNITURA NUOVE PORTE INTERNE	0,00
014	C.14 - SOSTITUZIONE VETRI INGRESSI , SCALE CONDOMINIALI RIPARAZIONI SUPERFICI VETRATE E SPORTELLI CONTATORI AI PIANI	0,00
015	C.15 - REALIZZAZIONE PAVIMENTI E RIVESTIMENTI INTERNI COMPRESI I RIPRISTINI	3'223,44
016	C.16 - ONERI DI DISCARICA E SMALTIMENTI	3'107,78
017	C.17 - RISANAMENTO ED ISOLAMENTO TERRAZZI AL PIANO SOFFITTA	36'343,56
018	C.18 - TAPPO AREAZONE CUCINE non più necessario per eliminazione gas	3'310,13
019	C.19 - SOSTITUZIONE PORTE BLINDATE	52,02
020	C.20 - SPURGHII RIPRISTINO LINEE DI SCARICO TERRAZZI E MARCIAPIEDI	1'472,94
021	C.21 - RIPRISTINO PEDATE SCALE IN LEGNO INTERNE DUPLEX	0,00
022	C.22 - RIPRISTINO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E IDRICO	0,00
023	C.22 - Lotto B7 corpo A	0,00
024	C.22 - Lotto B7 corpo B	0,00
025	C.22 - Lotto B6 corpo A	0,00
026	C.22 - Lotto B6 corpo B	0,00
027	C.22 - Lotto B6 corpo C	0,00
028	C.23 - RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO	0,00
029	C.23 - LISTINI SCONTATI	0,00
030	C.23 - LISTINI RINCARATI	0,00
031	C.23 - SOLO MATERIALE	0,00
032	C.24 - PULIZIA PARETI IN MATTONI FACCIAVISTA RIMOZIONE GRAFFITI	0,00
033	C.25 - ADEGUAMENTI PREVENZIONE INCENDI	0,00
034	C.26 - RIMOZIONE VASCHE E SOSTITUZIONE CON PIATTI DOCCIA 75X90	0,00
035	C.27 - SERRAMENTI ESTERNI COMPRESI OSCURANTI	0,00
036	C.28 - RIPARAZIONE PAVIMENTAZIONI E IMPERMEABILIZZAZIONE TERRAZZI PIANO RIALZATO PALAZZINE B6-B7	7'229,94
037	C.29 - RISANAMENTO MURATURE INTERNE IN LATERIZIO AMMALORATE CAUSA INFILTRAZIONI POSTE AI PIANI TERRA	0,00
038	C.30 - RISANAMENTO MURATURE IN LATERIZIO AMMALORATE CAUSA INFILTRAZIONI POSTE SULLE SCALE CONDOMINIALI COMPRESA INTEGRAZIONE ZOCCOLINATURE	1'808,10
039	C.31 - IMPIANTO IRRIGAZIONE AUTOMATICA E SISTEMAZIONI PARETI VERDI	0,00
040	C.32 - OPERE COMPLEMENTARI IN COPERTURA BOTOLE LUCERNARI LINEE VITA	0,00
041	C.33 - REVISIONE TETTI IN LAMIERA ESCLUSO TETTO B6A	0,00
042	C.34 - RIPRISTINO CONTORNI IN PIETRA BALCONI	2'859,53
043	C.35 - PULIZIA FINALE E VARIE	11'297,41
044	A - ONERI DELLA SICUREZZA	117'136,19
	Totale SUPER CAPITOLI euro	722'910,38
	A RIPORTARE	

Num.Ord TARIFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	RIPORTI TOTALE
	RIPORTO	
	<u>Riepilogo Strutturale CAPITOLI</u>	
M	VOCI A MISURA euro	722'910,38
M:001	C.1 - ISOLAMENTO TERMICO PARETI CON CAPPOTTO ESTERNO PALAZZ. B6-B7 euro	436'745,07
M:002	C.2 - PIANO TERRA E SOFFITTE RIPRISTINO INTONACI E FINITURA CON INTONACHINO COLORATO euro	38'593,91
M:003	C.3 - ADEGUAMENTO PARAPETTI PER POSA CAPPOTTO euro	1'263,00
M:006	C.6 - CANALI DI GRONDA PLUVIALI SCOSSALINE euro	48'931,30
M:007	C.7 - RICOSTRUZIONI PORZIONI DI SPALLETTE SULLE SCALE A TUTTI I PIANI E INTERVENTI NEI BOX PER SISTEMAZIONE CARTONGESSI euro	2'890,68
M:009	C.9 - IMPERMEABILIZZAZIONE DELLE VASCHE ALL'ULTIMO PIANO euro	3'591,21
M:010	C.10 - TINTEGGIATURA INTERNA APPARTAMENTI euro	711,83
M:012	C.12 - RISANAMENTO SOTTOBALCONI euro	2'342,34
M:015	C.15 - REALIZZAZIONE PAVIMENTI E RIVESTIMENTI INTERNI COMPRESI I RIPRISTINI euro	3'223,44
M:016	C.16 - ONERI DI DISCARICA E SMALTIMENTI euro	3'107,78
M:017	C.17 - RISANAMENTO ED ISOLAMENTO TERRAZZI AL PIANO SOFFITTA euro	36'343,56
M:018	C.18 - TAPPO AREAIZIONE CUCINE non più necessario per eliminazione gas euro	3'310,13
M:019	C.19 - SOSTITUZIONE PORTE BLINDATE euro	52,02
M:020	C.20 - SPURGHII RIPRISTINO LINEE DI SCARICO TERRAZZI E MARCIAPIEDI euro	1'472,94
M:036	C.28 - RIPARAZIONE PAVIMENTAZIONI E IMPERMEABILIZZAZIONE TERRAZZI PIANO RIALZATO PALAZZINE B6-B7 euro	7'229,94
M:038	C.30 - RISANAMENTO MURATURE IN LATERIZIO AMMALORATE CAUSA INFILTRAZIONI POSTE SULLE SCALE CONDOMINALI COMPRESA INTEGRAZIONE ZOCCOLINATURE euro	1'808,10
M:042	C.34 - RIPRISTINO CONTORNI IN PIETRA BALCONI euro	2'859,53
M:043	C.35 - PULIZIA FINALE E VARIE euro	11'297,41
M:044	A - ONERI DELLA SICUREZZA euro	117'136,19
	TOTALE euro	722'910,38
	A RIPO RTARE	

Num,Ord TARIFEA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO	
	<u>Riepilogo Strutturale CATEGORIE</u>	
M	LAVORI A MISURA euro	722'910,38
M:001	C.1 - ISOLAMENTO TERMICO PARETI CON CAPPOTTO ESTERNO PALAZZ. B6-B7 euro	467'115,96
M:002	C.2 - PIANO TERRA E SOFFITTE RIPRISTINO INTONACI E FINITURA CON INTONACHINO COLORATO euro	3'436,31
M:003	C.3 - ADEGUAMENTO PARAPETTI PER POSA CAPPOTTO euro	1'263,00
M:006	C.6 - CANALI DI GRONDA PLUVIALI SCOSSALINE euro	48'931,30
M:009	C.9 - IMPERMEABILIZZAZIONE DELLE VASCHE ALL'ULTIMO PIANO euro	3'591,21
M:012	C.12 - RISANAMENTO SOTTOBALCONI euro	4'864,16
M:016	C.16 - ONERI DI DISCARICA E SMALTIMENTI euro	2'916,24
M:017	C.17 - RISANAMENTO ED ISOLAMENTO TERRAZZI AL PIANO SOFFITTA euro	40'817,28
M:018	C.18 - TAPPO AREAZIONE CUCINE non più necessario per eliminazione gas euro	3'310,13
M:020	C.20 - SPURGHI RIPRISTINO LINEE DI SCARICO TERRAZZI E MARCIAPIEDI euro	1'472,94
M:028	C.28 - RIPARAZIONE PAVIMENTAZIONI E IMPERMEABILIZZAZIONE TERRAZZI PIANO RIALZATO PALAZZINE B6-B7 euro	9'829,82
M:029	C.29 - RISANAMENTO MURATURE INTERNE IN LATERIZIO AMMALORATE CAUSA INFILTRAZIONI POSTE AI PIANI TERRA euro	4'433,81
M:034	C.34 - RIPRISTINO CONTORNI IN PIETRA BALCONI euro	2'494,62
M:035	C.35 - PULIZIA FINALE E VARIE euro	11'297,41
M:036	A - ONERI DELLA SICUREZZA euro	117'136,19
	TOTALE euro	722'910,38
	A RIPORTARE	

Cant.Ont TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SUE INSTRUZIONI	RIPORTI TOTALE
	RIPORTO	
	<u>RIEPILOGO FINALE</u>	
	LAVORI A CORPO euro	605'774,19
		<i>aliquota</i> (9,710%)
	LAVORI A MISURA euro	117'136,19
		SOMMANO euro 722'910,38
	di cui Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso euro	117'136,19
	Ribasso = euro 605774,19*9,710% = euro	-58'820,67
	PER LAVORI A CORPO - LAVORI A MISURA euro	664'089,71
		TOTALE euro 664'089,71
	MANTOVA, 29/08/2023	
	<p>L'Impresa EDILSTRADE BUILDING SPA</p> <p>EDILSTRADE BUILDING S.p.A. Il Direttore dei Lavori ING. ROBERTO MARCONI</p> <p style="font-size: 2em; color: blue;">8/8/23</p>	
	 <p style="font-size: 2em; color: blue;">SOG</p>	
		A RIPIANTARE

